

ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.

ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯದ ಹೆಸರು	2011-12 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಒಟ್ಟು ಗುರಿ	
		ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ
1	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	79	318.05	324	1809.50	403	2127.55
2	ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು	59	213.31	33	233.50	92	446.81
3	ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು	22	107.48	33	126.50	55	233.98
4	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	7	20.19	16	78.00	23	98.19
5	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2	6.12	0	0.00	2	6.12
6	ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ	6	15.41	5	15.50	11	30.91
8	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	5	7.84	4	17.00	9	24.84
9	ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	5	39.08	40	954.42	45	993.50
10	ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	27	38.40	0	0.00	27	38.40
11	ವಸತಿ ಯೋಜನೆ	5	2.50	0	0.00	5	2.50
	ಒಟ್ಟು.	217	768.38	455	3234.42	672	4002.80

2012-13ನೇ ಸಾಲನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯದ ಹೆಸರು	2012-13 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಒಟ್ಟು ಗುರಿ	
		ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ
1	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	83	364.81	425	2464.00	508	2828.81
2	ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು	57	291.19	91	626.50	148	927.69
3	ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು	42	137.15	23	88.24	65	225.39
4	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	11	39.76	5	36.00	16	75.76
5	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ	1	3.00	19	57.00	20	60.00
8	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	6	16.70	2	6.00	8	22.70
9	ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	29	137.31	27	173.77	56	311.08
10	ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	5	17.92	0	0.00	5	17.92
	ಒಟ್ಟು.	234	1007.84	592	3461.51	826	4469.35

2013-14ನೇ ಸಾಲನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯದ ಹೆಸರು	2013-14 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಒಟ್ಟು ಗುರಿ	
		ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ
1	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	170	835.40	501	2688.91	671	3524.31
2	ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು	85	377.74	50	373.50	135	751.24
3	ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು	20	67.49	45	145.50	65	212.99
4	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4	18.16	14	53.00	18	71.16
5	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	2	7.00	2	7.00
6	ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ	15	28.82	54	172.00	69	200.82
8	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	2	4.97	2	6.00	4	10.97
9	ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	34	6.68	37	187.13	71	193.81
10	ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	ಒಟ್ಟು.	330	1339.26	705	3633.04	1035	4972.30

2014-15ನೇ ಸಾಲನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯದ ಹೆಸರು	2014-15 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಒಟ್ಟು ಗುರಿ	
		ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ
1	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	276	1787.41	427	2314.49	703	4101.90
2	ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು	69	655.00	48	386.15	117	1041.15
3	ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು	40	189.50	52	187.45	92	376.95
4	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	13	51.00	3	14.00	16	65.00
5	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2	7.00	0	0.00	2	7.00
6	ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ	36	160.00	12	33.10	48	193.10
8	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	1	4.00	0	0.00	1	4.00
9	ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	33	190.13	17	40.66	50	230.79
	ಒಟ್ಟು.	473	3044.04	559	2975.85	1032	6019.89

2015-16ನೇ ಸಾಲನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯದ ಹೆಸರು	2015-16 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಒಟ್ಟು ಗುರಿ	
		ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ
1	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	188	1328.56	863	4859.40	1051	6187.96
2	ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು	55	534.06	72	511.45	127	1045.51
3	ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು	44	161.00	50	233.60	94	394.60
4	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	2	12.00	0	0.00	2	12.00
5	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0	0.00	0	0.00
6	ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ	26	125.10	37	141.80	63	266.90
8	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9	ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	12	64.65	7	26.65	19	91.30
	ಒಟ್ಟು.	327	2225.45	1029	5772.90	1356	7998.27

2016-17ನೇ ಸಾಲನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯದ ಹೆಸರು	2016-17 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಒಟ್ಟು ಗುರಿ	
		ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ
1	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	511	2584.64	521	299.57	1032	5577.21
2	ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು	64	381.90	39	358.02	103	739.92
3	ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು	46	118.53	62	227.56	108	346.09
4	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	3	18.12	0	0.00	3	18.12
5	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	3	11.00	3	11.00
6	ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ	21	55.60	22	130.40	43	186.08
8	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	0	0.00	1	7.00	1	7.00
9	ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	4	9.90	6	31.26	10	41.16
	ಒಟ್ಟು.	649	3168.77	654	3757.81	1303	6926.58

2017-18ನೇ ಸಾಲನ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವಿವರ

ಕ್ರ. ಸಂ	ವಲಯದ ಹೆಸರು	2017-18 ಮುಂದುವರೆದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು		ಒಟ್ಟು ಗುರಿ	
		ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ	ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯೆ)	ಆರ್ಥಿಕ
1	ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು	461	2380.40	907	6141.42	1368	8521.82
2	ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು	86	416.38	127	1058.76	213	1475.14
3	ಇತರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳು	55	202.05	98	494.65	153	696.70
4	ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು	4	27.77	3	20.56	7	48.33
5	ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು	3	11.00	4	13.15	7	24.15
6	ಆರೋಗ್ಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು	0	0.00	0	0.00	0	0.00
7	ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ	38	128.11	15	59.27	53	187.38
8	ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ	5	17.65	1	10.00	6	27.65
9	ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು	10	31.08	4	23.20	14	54.28
	ಒಟ್ಟು.	662	3212.44	1159	7821.01	1821	11035.45